



RAPORT DE ACTIVITATE

2012

**Prorectorat – dezvoltare instituțională și asigurarea
calității**

Prof.dr.pr. Gheorghe Popa

I. Precizări preliminare

1) Prorectoratul pentru dezvoltare instituțională și asigurarea calității răspunde, în cadrul Consiliului de Administrație de următoarele compartimente administrative ale Universității: Biroul de Investiții, Serviciul Gestiune a Patrimoniului, Departamentul de Management Proiecte-Fonduri Structurale, Compartimentul de Achiziții Publice și Departamentul de Asigurare a Calității.

Întreaga activitate din aceste compartimente s-a desfășurat în conformitate cu actele normative în vigoare, Planul Strategic al Universității pentru perioada 2009-2013 și Planul operațional pentru anul 2012.

2) Realizarea obiectivelor fixate în planul operațional a fost posibilă datorită resurselor umane calificate și a implicării lor responsabile la toate nivelurile decizionale sau de execuție.

3) Neîndeplinirea tuturor obiectivelor propuse a fost determinată de:

a) factori externi:

- legislația în vigoare, mai ales în domeniul achizițiilor publice
- alocarea unor fonduri bugetare insuficiente pentru investiții
- întârzierea nejustificată a onorării facturilor de rambursarea sumelor investite de Universitate în derularea proiectelor din fonduri structurale
- diminuarea finanțării de bază în urma clasificării domeniilor de studii

b) factori interni:

- scăderea veniturilor proprii ale Universității datorită scăderii numărului de studenți
- salarii foarte mici pentru personalul administrativ, ceea ce diminuează motivația și sentimentul de responsabilitate față de instituție
- comunicare și feedback scăzut în ceea ce privește asigurarea calității

II. Obiective realizate în anul 2012

II.1. Biroul de Investiții

Activitatea acestui birou s-a desfășurat pe o schemă de personal subdimensionat în raport cu volumul de muncă normat (1 post de inginer constructor și 1 post de inginer electric). Această subdimensionare se datorează, în primul rând, lipsei, pe piața muncii, de personal calificat în acest domeniu, care să corespundă, în același timp, exigențelor și ofertei salariale a Universității. În anii anteriori s-au scos la concurs două posturi pentru activitățile de investiții, însă nu s-au ocupat din motivele menționate mai sus, iar în anul 2011, posturile au fost blocate.

Datorită acestui fapt, s-a luat decizia transferării unui post de inginer, pe perioadă determinată, din cadrul Direcției tehnice la Biroul de investiții. Astfel, s-au creat condițiile pentru ca activitatea biroului să se desfășoare în condiții bune la toate capitolele cuprinse în planul de investiții pe anul 2012, și pentru care au fost alocate surse de finanțare. Obiectivele de investiții realizate în anul 2012 se află în **Anexa I**.

În **Anexa II** se află obiectivele de investiții propuse dar nerealizate din lipsă de fonduri.

II.2. Serviciul – Gestionarea patrimoniului

Este cel mai extins serviciu administrativ, cu o activitate complexă și diversă, cuprinzând: gestiunea și administrarea patrimoniului mobil și imobil al Universității, reabilitări imobile și reparații curente, lucrările de service și întreținere a spațiilor didactice și de cercetare, lucrări topo-cadastrale în vederea dobândirii titlului de proprietate etc. **Anexa III** prezintă sintetic și valoric lucrările mai importante realizate în cadrul Serviciului.

II.3. Departamentul de Management - Proiecte – Fonduri Structurale

Departamentul asigură consultanță și se implică activ în elaborarea proiectelor finanțate din fonduri structurale și europene. În **Anexa IV** sunt prezentate sintetic și valoric proiectele finanțate din fonduri structurale și europene în care Universitatea este coordonator sau partener.

II.4. Departamentul de Asigurare a Calității

Deși în anul 2012 acest departament a funcționat doar cu 2 angajați, activitatea desfășurată a fost deosebită întrucât au fost îndeplinite două obiective importante pentru Universitate:

- a) evaluarea externă realizată de EUA;
- b) pregătirea documentelor în vederea elaborării unui Manual al procedurilor și proceselor elaborate în Universitatea noastră în vederea asigurării calității.

Obiective de investiții (mii lei)
2012

Cămin studentesc – 120 locuri, str. Cloșca nr. 9

	Finanțare buget		Venituri proprii	
	Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
	2.045,00	386,295	500,00	-
 sold precedent	1.052,00	1.025,467		
(lucrările au început în august 2012 și se vor finaliza în iulie 2014)				

Mansardare - cămin studentesc (C5)

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
745,00	744,945	-	-
(Obiectiv în fază finală de execuție – 95%)			

Reabilitare centrală termică – Cantina “Titu Maiorescu”

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
-	-	675,00	671,00

Reabilitare bransament electric – Stațiunea de cercetare și practică studentescă “Ion Gugiuman” - Rarău

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
-	-	60,00	60,00

Reabilitare sistem de evacuare și epurare a apei uzate (Rarău)

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
-	-	90,00	78,00

Grădina Botanică – complex sere, centrală termică și anexe

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
500,00	459,458	390,00	-
(Lucrarea este în execuție. S-a executat cca 60% din lucrare)			

Reabilitare și amenajare laboratoare CERNESIM Centrul integrat de studii în știința mediului pentru regiunea de dezvoltare N-E (Corpurile A, B, C)

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
Lucrare finalizată dar nedecontată din lipsă de fonduri			

Campus universitar = Extindere corp B (FEEA)

Finanțare buget		Venituri proprii	
Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
-	-	150,00	-
(S-a realizat documentația la faza PUZ, urmând a fi actualizată și aprobată de Consiliul local Iași, după aprobarea PUG, în anul 2013)			

Consolidare – Corp A (Latura Vest)

	Finanțare buget		Venituri proprii	
	Alocat	Decontat	Alocat	Decontat
	1.000,00	1.000,00	2.900,00	-
sold precedent	691,00	649,999		
(Obiectiv realizat în proporție de 70% - consolidare și amenajare spații)				

Dotări independente (conform listelor de dotări)

Din venituri proprii	
Alocat	Decontat
5.000,00	583,00

Din fonduri speciale	
Alocat	Decontat
28.699,00	10.672,00

Din cercetare	
Alocat	Decontat
4.500,00	3.226,00

Obiective de investiții propuse, dar nerealizate din lipsă de fonduri

- **Consolidări: cămine și spații de învățământ:**
 - Cămin C4 (Tg. Copou)
 - Corp A (Latura Est)
 - Corp B (Latura B₁+B₂)
 - Observatorul Astronomic
 - Corp E (S-a realizat documentația tehnică de execuție)
 - Corp J (administrativ)
 - Sala de sport nr. 3

- **Reabilitări imobile:**
 - Parcul din Complexul Studențesc “Titu Maiorescu”
 - Adaptarea spațiilor de cazare la exigențele persoanelor cu handicap
 - Reabilitare construcții și instalații pentru Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică, mun. Piatra Neamț, jud. Neamț
 - Reabilitare acoperiș și spații interioare pentru Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică, Potoci, jud. Neamț
 - Reabilitare construcții și instalații aferente la Stațiunea de Cercetare pentru Biologie Marină “Ion Borcea”, Agigea, jud. Constanța
 - Reabilitare construcții și instalații aferente la Dispensar și Tur din Stațiunea de Cercetare pentru Biologie Marină “Ion Borcea”, Agigea, jud. Constanța
 - Adaptare spații de învățământ la exigențele persoanelor cu handicap
 - Reabilitare instalație de încălzire centrală termică din Corp B₂
 - Reabilitare instalație electrică de forță – linie electrică subterană

- **Reabilitări din fonduri speciale:**
 - **Reabilitare și amenajare Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică, Ezăreni – proiect 1/2/193 derulat prin Programul Operațional Comun de Colaborare Transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013**

- **Proiectare:**
 - **Baza sportivă pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport**
 - **Grădina Botanică – Sera de microproducție**
 - **Grădina Botanică – Centrul de Cercetare Multidisciplinară “BIODOM”**
 - **Grădina Botanică – Centrul de Cercetări Biogenetice**
 - **Observatorul Astronomic – Centrul de cercetări Multidisciplinare (astrofizică, chimie, matematică, informatică)**
 - **Extindere prin mansardare Corp C**
 - **Complex Administrativ Multifuncțional (administrație. servicii, magazii)**

1. Reabilitări: - 2.472.011 din care buget: 398.927; fonduri speciale: 1.780.549 (proiecte)
2. Reparații curente
 - spații: 925.191 (\approx 500.000 RAMTECH)
 - cămine + cantine: 647.407
3. Servicii pază: 566.196
4. Servicii proiectare: 81.000
5. Service: 543.304 (estimări)
 - plată obligatorie: centrale, lifturi, sistem SUPSAV: 111.777
6. Forțe proprii (valoare materiale consumate):
 - cămine: 319.527
 - spații: 324.713 (lucrare cu forțe proprii pentru facultăți)

Proiecte din fonduri structurale

Fonduri Structurale				Număr total proiecte	Valoare de grant încasată de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC (în anul 2012)	Cheltuieli neeligibile angajate (exclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile	Vaoarea CR depusă și neonorată	Valoarea sprijin financiar acordat de UAIC
POS DRU	Coordonator	Finalizate	anterior	4	3.725.319,04	1.726.346,18	106,63	0,00	0,00	216.605,00
			în 2012	2	10.666.108,09	436.597,54	0,00	0,00	5.165.206,05	5.073.088,94
	Partener	În implementare		9	35.534.341,26	16.937.321,28	5.370,55	61.546,85	12.820.251,14	9.739.342,39
		Finalizate		3	77.175,86	77.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	În implementare		30	8.360.601,36	1.975.366,60	115.954,26	21,26	4.441.343,84	4.083.819,17	
PO DCA	Coordonator	Finalizate	anterior	1	611.920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS Mediu	Coordonator	Finalizate	în 2012	1	275.311,59	89.776,49	40.092,53	1.103,81	87.222,49	73.417,05
Total (LEI)				50	59.250.778,02	21.242.583,95	161.523,97	62.671,92	22.426.801,03	19.186.272,55
Total (EURO)					13.587.758,11	4.871.481,89	37.041,68	14.372,32	5.143.053,94	4.429.985,72

Fonduri Europene				Număr total proiecte	Valoare de grant încasată de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC (în anul 2012)	Cofinanțare UAIC
Programul Operațional Comun Ro-Ua-Md	Coordonator	Finalizate	în 2012	3	214.383,34		30.069,99
		În implementare		1	890.067,55		0,00
Total (LEI)				4	4.816.068,55		131.123,20
Total (EURO)					1.104.450,89	30.069,99	

Fonduri Structurale și Fonduri Europene	Valoare de grant încasată de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC (în anul 2012)	Cheltuieli neeligibile angajate de UAIC (exclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile	Vaoarea CR depusă și neonorată	Valoarea sprijin financiar acordat de UAIC
VALORI TOTALE (LEI)	64.066.846,57	21.242.583,95	161.523,97	62.671,92	22.426.801,03	19.317.395,75
VALORI TOATLE (EURO)	14.692.209,00	4.871.481,89	37.041,68	14.372,32	5.143.053,94	4.429.985,72

LISTA

Proiectelor FINALIZATE în cadrul POS DRU 2007-2013 în care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași deține calitatea de COORDONATOR

	Încasări totale UAIC de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC în anul 2012	Cheltuieli neeligibile angajate de UAIC (exclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile	Vaoarea CR depusă și neonorată	Valoarea sprijin financiar acordat de UAIC
TOTAL (LEI)	13.896.286,62	2.162.943,72	0,00	0,00	5.165.206,05	5.073.088,94
TOTAL (EURO)	3.186.783,15	496.019,75	0,00	0,00	1.184.517,28	1.163.392,41

LISTA

Proiectelor FINALIZATE în cadrul POS DRU 2007-2013 în care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași deține calitatea de PARTENER

	Încasări totale UAIC de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC în anul 2012	Cheltuieli neeligibile (exclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile	Valoarea sprijin financiar acordat de UAIC
TOTAL (LEI)	77.175,86	77.175,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (EURO)	17.698,45	17.698,45	0,00	0,00	0,00

LISTA

Proiectelor AFLATE ÎN IMPLEMENTARE în cadrul POS DRU 2007-2013 în care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași deține calitatea de COORDONATOR

	Încasări totale UAIC de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC în anul 2012	Cheltuieli neeligibile angajate de UAIC (exclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile	Vaoarea CR depusă și neonorată	Valoarea sprijin financiar acordat de UAIC
TOTAL (LEI)	35.534.341,26	16.937.321,28	5.370,55	61.546,85	12.820.251,14	9.739.342,39
TOTAL (EURO)	8.148.956,85	3.884.172,20	1.231,61	14.114,31	2.940.019,98	2.233.486,77

LISTA

Proiectelor AFLATE ÎN IMPLEMENTARE în cadrul POS DRU 2007-2013 în care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași deține calitatea de PARTENER

	Încasări totale UAIC de la începutul proiectului	Încasări totale UAIC în anul 2012	Cheltuieli neeligibile angajate de UAIC (exclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile	Vaoarea CR depusă și neonorată	Valoarea sprijin financiar acordat de UAIC
TOTAL (LEI)	8.360.601,36	1.975.366,60	115.954,26	21,26	4.441.343,84	4.083.819,17
TOTAL (EURO)	1.917.305,27	453.003,39	26.591,35	4,88	1.018.516,68	936.526,89

Departamentul Calității

- **Elaborarea Raportului de Autoevaluare pentru evaluarea externă realizată de EUA**
- **Pregătirea documentelor în vederea elaborării Manualului Procedurilor pentru evaluarea și asigurarea calității educației în Universitate**